


## 附件 7

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告



为完善徐州市区供水体系，保障供水安全，经徐州市政府及徐州市行政审批局审批，同意实施徐州市区供水提质增量小沿河原水工程项目。截至 2023 年末，该项目已累计申请到位政府专项债券资金 2 亿元（其中 23 年申请到位 1.6 亿元），且已按资金用途全部使用完毕。现就已使用的徐州市区供水提质增量小沿河原水工程项目做如下绩效评价：

### 一、项目情况

#### （一）项目概况。

1、项目背景。徐州市目前市区 3 座地表水厂总供应能力为 85 万 t/d，2021 年夏季用水高峰最高日用水量已达 81.9 万吨，刘湾水厂与徐庄水厂基本满负荷运行，郑集水厂供水能力无法完全释放，因此现在供水能力远不能满足安全供水需求。2022 年 6 月经徐州市行政审批局核准同意实施徐州市区供水提质增量小沿河原水工程（徐政审复〔2022〕41 号），用以缓解供水能力不足的状况。

2、主要内容。徐州市区供水提质增量小沿河原水工程主要建设内容为：在现状小沿河泵站南侧新建原水泵站，规模 40 万 t/d，配套建设应急加药间、综合楼等附属构建筑物；在小沿河现状南取水口东侧，新建取水口，规模 40 万 t/d；自新建取水口沿湖西航道东

侧田地向南埋设 3x3m 箱涵约 3.4 千米至蔺家坝船闸北侧后，采用 2 根 DN2400 顶管穿越湖西航道至新建原水泵站；自新建原水泵站至刘集水厂铺设 2 根 DN1200 原水管线约 2x14.9 千米。



3、实施方式。本项目采用工程项目施工总承包方式。

4、资金投入和使用情况。本项目总投资约 6.86 亿元，其中投资额 80%（约 5.49 亿元）计划申请政府专项债，投资额 20%（约 1.37 亿）由我公司出资建设。截至 2023 年末，本项目累计申请到账政府专项债券 2 亿元（其中 23 年申请到位 1.6 亿元），并按照资金使用要求已全部用于支付工程款项，无结余；截至 2023 年末公司已投资自有资金 1.18 亿元，用于前期土地征迁、日常开支等费用。

## （二）绩效目标。

本项目通过在现状小沿河泵站南侧新建原水泵站及管线铺设，完成向刘集水厂及其服务片区提供稳定可靠的水源，充分保障徐州市区应急供水能力，进一步提高徐州市城市供水的安全性，满足徐州市城市发展和经济建设的用水需求，提高人民群众的身体和生活水平。

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析。

根据前期调研结果，该项目存在以下特点：

1、供水安全、稳定、可靠。目前市区由于供水分布不均衡，距离水厂较远及地势较高处，供水水量水压难以保障，管网瓶颈制

约供水能力，该项目可以对徐州市区供水系统和供水格局进行优化和完善，同时项目的建设也满足新建刘集水厂的需求要求，为刘集水厂及其服务片区提供稳定可靠的水源。

2、符合城市发展战略需求。徐州是江苏省三大都市圈之一近年来，正处在城市发展的关键期，城市经济社会的发展和城镇人口的增长需要安全可靠的自来水保障，城市供水事业也需要快速发展以适应徐州市城市发展战略的需求。

### （二）评价思路方法。

该项目为城镇供水工程，属《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第二十二的“城市基础设施”的鼓励类项目，并且经过了充分可行性论证，通过该项目建设，将进一步提高徐州市城市供水的安全性，满足徐州市城市发展和经济建设的用水需求，提高人民群众的身体和生活水平，改善投资环境，保证经济建设的顺利进行，有利于促进社会繁荣、安定团结，有利于构建社会主义和谐社会。

### （三）评价工作情况。

我公司 2023 年该项目政府专项债券资金到位率及使用率为 100%，资金已全部专项用于小沿河原水工程，同时认真执行中央和省、市相关财务管理规定，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，做到资金实行专款专用，按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支经费，资金拨付严格审批程序，使用规范，强化资金使用的监督，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。绩效自我评价：



未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

#### （四）绩效评价结论。

总体上看，我公司实施的徐州市区供水提质增量小沿河原水工程项目能做到履行职责，严格按照财务规定和制度使用管理专项经费，充分发挥专项资金的引导作用，有序推进该项目的工程进度，同时该项目的实施补齐基础设施短板，产生了良好的社会效益、环境效益，实现了阶段性的工作目标。

根据《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》“过程”、“产出”、“效益”、“满意度”四大类指标进行自评价打分，自评价得分 100 分。

### 三、项目绩效。

#### （一）主要做法及经验

我公司按照市委市政府要求，积极落实项目的实施，成立单独的项目公司，明确牵头部室、成员及分工，具体实施组织协调及管理工作，同时按照既定的工程实施方案，有序推进小沿河原水工程项目工作。

#### （二）取得绩效

1、社会效益。该项目目前正在实施建设中，它是城市经济建设必不可少的公用事业和城市建设基础设施项目，后期随着该项目的实施及应用，将进一步提高基础设施运行效率，促进城市经济发展，为当地经济建设提供良好的基础条件。

2、服务对象满意度。通过高质量的给水工程可以提高居民生活水平，促进居民生活安定，老百姓的满意度和幸福感普遍提高。



#### 四、存在问题。

目前我公司正在积极实施建设该项目，严格按照工程节点完成项目进度，同时积极申请所需专项债券资金并严格按照要求使用，保障工程顺利实施。暂无其他问题。

#### 五、有关建议。

下一步，结合本次专项资金绩效评价结果，特别是围绕该项目中的问题与不足，加强督促指导和推进，加快完成各项目标任务，如期实现预期绩效目标。

