

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2016-3)

2016 年第 16 期

水利部规划计划司

2016 年 4 月 13 日

一、2016 年中央水利建设投资情况

截至 2016 年 3 月 31 日，2016 年已累计安排中央水利建设投资 908.19 亿元，其中中央预算内水利建设投资 511.07 亿元，主要安排重大水利工程 484.86 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 2.27 亿元，中型水库等 8.76 亿元，主要支流治理 7.07 亿元，行业能力建设 8.11 亿元；中央财政水利专项资金 397.12 亿元，主要安排抗旱规划小水库 53.61 亿元、小型农田水利 310.61 亿元、水土保持 18.4 亿元和山洪灾害防治 14.5 亿元。

中央投资地方已累计分解下达 365.6 亿元、累计拨付项目单位资金 320.1 亿元、累计完成投资 50.7 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 40.3%、35.2%和 5.6%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

(一) 投资计划分解下达情况

2016年已安排中央水利建设投资计划1386.5亿元，其中，中央投资908.2亿元，地方配套投资478.3亿元。截至2016年3月31日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划442.5亿元，投资分解下达率31.9%。

1. 中央预算内投资。2016年已安排中央预算内水利投资计划914.4亿元(中央投资511.1亿元,地方配套投资403.3亿元),地方已分解下达3.2亿元,分解下达率0.4%。其中,中央投资已分解下达0.6亿元,分解下达率0.1%;地方配套投资已分解下达2.6亿元,分解下达率0.7%。

2. 中央财政专项资金。2016年中央财政水利专项资金预算472.1亿元(中央资金397.1亿元,地方配套资金75.0亿元),已分解下达439.3亿元,分解下达率93.0%。其中,中央投资已分解下达365.1亿元,分解下达率91.9%;地方配套投资已分解下达74.2亿元,分解下达率99.0%。从项目类别看,抗旱规划小水库、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央投资分解下达率分别为97.4%、90.9%、90.1%和81.0%。

(二) 资金到位情况

2016年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位379.0亿元,资金到位率27.3%。其中,中央投资到位320.1亿元,到位率35.2%;地方配套投资到位58.9亿元,到位率12.3%。

1. 中央预算内投资。2016年中央预算内已拨付项目单位3.0亿元,资金到位率0.3%。其中中央投资到位0.3亿元,到位率

0.1%；已拨付地方配套 2.7 亿元，到位率 0.7%。

2. 中央财政专项资金。2016 年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位 376.0 亿元，资金到位率 79.7%。其中，中央投资到位 319.8 亿元，到位率 80.5%；地方配套投资到位 56.2 亿元，到位率 75.0%。

从项目类别看，抗旱规划小水库、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央投资到位率分别为 90.2%、78.8%、76.3% 和 73.4%。

（三）项目开工情况

2016 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 5643 个，较上月增加 581 个，工程开工率 46.2%，较上月增加 11.5%。其中中央预算内水利投资计划 16 个，累计开工 6 个，开工率 37.5%；中央财政水利专项资金预算 5627 个，累计开工 2603 个，开工率 46.3%。

（四）投资完成情况

已累计完成 2016 年中央水利建设投资计划 63.1 亿元，完成率 4.6%。其中，完成中央投资 50.7 亿元，完成率 5.6%；完成地方配套投资 12.5 亿元，完成率 2.6%。当月完成中央投资计划 34.5 亿元，较上月增加 19.1 亿元，增幅 123.1%。

1. 中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划 13.4 亿元，完成率 1.5%。其中，完成中央投资 6.7 亿元，完成率 1.3%；完成地方配套投资 6.6 亿元，完成率 1.6%。

2. 中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预算 49.8 元，完成率 10.5%。其中，完成中央资金 44.0 亿元，完成率 11.1%；完成地方配套资金 5.8 亿元，完成率 7.7%。从项目类别看，抗旱规划小水库、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央投资完成率分别为 19.0%、10.3%、5.3%和 5.4%。

二、2015 年中央水利建设投资情况

截至 2016 年 3 月 31 日，纳入月报统计的 2015 年中央水利建设投资 1683.3 亿元，已累计下达中央水利建设投资 1669.9 亿元（不含未到位的水利建设基金 13.4 亿元），地方累计分解下达 1669.9 亿元、累计拨付项目单位资金 1671.5 亿元、累计完成投资 1641.9 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 100.0%、100.0%和 98.3%。