

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计旬报 2016-12-10)

2016 年第 48 期

水利部规划计划司

2016 年 12 月 15 日

据统计，截至 2016 年 12 月 10 日，中央水利建设投资完成情况如下：

一、2016 年投资计划完成情况

2016 年已安排中央水利建设投资计划 2226.4 亿元，其中，中央投资 1413.4 亿元，地方配套投资 813.0 亿元。各地累计完成年度中央投资计划 1987.1 亿元，投资计划完成率 89.3%，较 11 月底增加 2.6 个百分点。其中完成中央投资 1295.4 亿元，投资完成率为 91.7%，较 11 月底增加 2.3 个百分点；完成地方配套投资 691.7 亿元，投资完成率为 85.1%，较 11 月底增加 3.1 个百分点。12 月上旬完成 57.3 亿元，其中，完成中央投资 31.5 亿元，完成地方配套投资 25.8 亿元。

理、大型排灌泵站更新改造、农村小水电和行业能力建设中央投资完成率分别为 95.5%、88.2%、91.7%、93.7%、87.0%、91.4%、92.4%和 67.6%，较 11 月底分别增加 3.3、2.7、4.0、1.0、4.8、1.0、1.6 和 4.1 个百分点。

2. 中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预算 689.3 亿元，完成率 89.4%。其中，完成中央资金 535.9 亿元，完成率 89.7%；完成地方配套资金 153.4 亿元，完成率 88.2%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目的中央资金完成率分别为 88.3%、90.0%、92.6%和 92.5%，较 11 月底分别增加 2.9、1.8、6.0 和 1.7 个百分点。

三、重大水利工程投资完成情况

截至 2016 年 12 月 10 日，重大水利工程已累计完成年度中央水利投资计划 927.0 亿元，投资完成率为 89.9%，较 11 月底增加 2.2 个百分点。其中，完成中央投资 566.4 亿元，完成率 94.4%，较 11 月底增加 1.8 个百分点；完成地方配套投资 360.5 亿元，完成率 83.7%，较 11 月底增加 2.8 个百分点。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 93.9%、91.9%、87.6%、95.6%、94.7%和 98.4%，较 11 月底分别增加 2.0、2.2、2.3、1.6、3.6 和 0 个百分点。