

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计旬报 2017-11-20)

2017 年第 44 期

水利部规划计划司

2017 年 11 月 24 日

截至 2017 年 11 月 20 日，2017 年已累计安排中央水利建设投资计划 2551.7 亿元，其中中央投资 1556.1 亿元，包括中央预算内水利投资 893.6 亿元、中央财政水利发展资金 662.5 亿元(未含农垦发展资金 2.5 亿元)。地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2524.6 亿元，已完成中央水利建设投资计划 1975.3 亿元，完成率 78.2%<sup>1</sup>，其中，完成中央投资 1264.4 亿元，完成率 82.7%；完成地方投资 710.9 亿元，完成率 71.4%。重大水利工程完成投资计划 952.0 亿元，完成率 79.6%，其中，完成中央投资 548.0 亿元，完成率 91.3%；完成地方投资 404.0 亿元，完成率 67.8%。其他工程完成投资计划 1023.3 亿元，完成率 77.0%，其中，完成中央投资 716.4 亿元，完成率 77.1%；完成地方投资 306.9 亿元，完成率 76.8%。

## 一、中央预算内投资计划执行情况

2017 年已安排中央预算内水利投资 893.6 亿元，其中，重

<sup>1</sup> 投资完成率按照已落实到水利项目的中央投资口径进行统计计算。

大水利工程 600.3 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理和重点区域排涝能力建设）126.1 亿元，农村饮水安全巩固提升 37 亿元，大型灌排泵站更新改造 7 亿元，中型水库等 65 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 25 亿元，水土保持及生态修复 18 亿元，行业能力建设 15.2 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

**1. 投资计划分解下达情况。**2017 年已安排中央预算内水利投资计划 1757.5 亿元（中央投资 893.6 亿元，地方投资 863.9 亿元），地方已分解下达 1752.9 亿元，分解下达率 99.7%。其中，中央投资已分解下达 893.0 亿元，分解下达率 99.9%；地方投资已分解下达 860.0 亿元，分解下达率 99.5%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1196.3 亿元（中央投资 600.3 亿元，地方投资 596.0 亿元），地方已分解下达 1196.1 亿元，分解下达率 99.98%。其中，中央投资分解下达 600.3 亿元，分解下达率 100%，地方投资分解下达 595.8 亿元，分解下达率 99.97%。

**2. 资金到位情况。**2017 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 1618.8 亿元，资金到位率 92.1%。其中中央投资到位 885.9 亿元，到位率 99.1%；地方投资到位 733.0 亿元，到位率 84.8%。

其中，重大水利工程投资已到位 1111.8 亿元，资金到位率 92.9%。其中，中央投资到位 595.0 亿元，到位率 99.1%；地方

投资到位 516.8 亿元，到位率 86.7%。

**3. 投资完成情况。**已累计完成中央预算内水利投资计划 1397.0 亿元，完成率 79.5%。其中，完成中央投资 788.4 亿元，完成率 88.2%；完成地方投资 608.7 亿元，完成率 70.5%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 952.0 亿元，投资完成率为 79.6%。其中，完成中央投资 548.0 亿元，完成率 91.3%；完成地方投资 404 亿元，完成率 67.8%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资计划完成率分别为 79.0%、73.9%、79.3%、83.8%、77.8%和 85.5%。

## **二、中央财政水利发展资金执行情况**

2017 年已安排中央财政水利发展资金 662.5 亿元，地方已分解用于水利建设的资金 635.4 亿元。其中，灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理、小型病险水库除险加固）217.1 亿元，小型水库建设 11.2 亿元，中小河流治理重点县综合整治 22.1 亿元，水资源监控能力建设 6.4 亿元，农田水利建设 209.5 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）27.5 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 141.5 亿元。地方已安排资金 131.7 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2017 年 11 月 20 日，2017 年中央财政水利发展资金已拨付项目单位 757.3 亿元，其中，中央资金到位 634.3 亿元，地

方资金到位 123.0 亿元；已累计完成资金 578.3 亿元，其中，完成中央资金 476.1 亿元，完成地方资金 102.2 亿元。

### **三、项目开工情况**

2017 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 12615 个，累计开工 11996 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2696 个，累计开工 2615 个；中央财政水利发展资金项目 9919 个，累计开工 9381 个。