

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2018-1)

2018 年第 4 期

水利部规划计划司

2018 年 2 月 6 日

截至 2018 年 1 月 31 日, 2017 年已累计安排中央水利建设投资计划 2554.1 亿元, 其中中央投资 1556.1 亿元, 包括中央预算内水利投资 893.6 亿元、中央财政水利发展资金 662.5 亿元(未含农垦发展资金 2.5 亿元)。地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2527.5 亿元, 已完成中央水利建设投资计划 2396.8 亿元, 完成率 94.8%¹, 其中, 完成中央投资 1466.2 亿元, 完成率 95.9%; 完成地方投资 930.6 亿元, 完成率 93.2%。重大水利工程完成投资计划 1153.8 亿元, 投资完成率为 96.5%, 其中, 完成中央投资 593.9 亿元, 完成率 98.9%; 完成地方投资 560.0 亿元, 完成率 94.0%。其他工程完成投资计划 1243.0 亿元, 完成率 93.4%, 其中, 完成中央投资 872.3 元, 完成率 93.9%; 完成地方投资 370.6 亿元, 完成率 92.2%。

一、中央预算内投资计划执行情况

2017 年已安排中央预算内水利投资 893.6 亿元, 其中, 重

¹ 投资完成率按照已落实到水利项目的中央投资口径进行统计计算。

大水利工程 600.3 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理和重点区域排涝能力建设）126.1 亿元，农村饮水安全巩固提升 37 亿元，大型灌排泵站更新改造 7 亿元，中型水库等 65 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 25 亿元，水土保持及生态修复 18 亿元，行业能力建设 15.2 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

1. 投资计划分解下达情况。2017 年已安排中央预算内水利投资计划 1755.6 亿元（中央投资 893.6 亿元，地方投资 862.1 亿元），地方已分解下达 1754.7 亿元，分解下达率 99.9%。其中，中央投资已分解下达 893.0 亿元，分解下达率 99.9%；地方投资已分解下达 861.7 亿元，分解下达率 99.96%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1196.3 亿元（中央投资 600.3 亿元，地方投资 596.0 亿元），地方已分解下达 1196.2 亿元，分解下达率 99.99%。其中，中央投资分解下达 600.3 亿元，分解下达率 100%，地方投资分解下达 595.9 亿元，分解下达率 99.99%。

2. 资金到位情况。2017 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 1695.0 亿元，资金到位率 96.5%。其中中央投资到位 893.0 亿元，到位率 99.9%；地方投资到位 802.0 亿元，到位率 93.0%。

其中，重大水利工程投资已到位 1167.9 亿元，资金到位率 97.6%。其中，中央投资到位 600.3 亿元，到位率 100%；地方投

资到位 567.7 亿元，到位率 95.3%。

3. 投资完成情况。已累计完成中央预算内水利投资计划 1679.7 亿元，完成率 95.7%。其中，完成中央投资 875.1 亿元，完成率 97.9%；完成地方投资 804.6 亿元，完成率 93.3%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 1153.8 亿元，投资完成率为 96.5%。其中，完成中央投资 593.9 亿元，完成率 98.9%；完成地方投资 560.0 亿元，完成率 94.0%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资计划完成率分别为 95.3%、96.6%、97.7%、97.1%、95.6%和 94.6%。

二、中央财政水利发展资金执行情况

2017 年已安排中央财政水利发展资金 662.5 亿元，地方已分解用于水利建设的资金 635.9 亿元。其中，灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理、小型病险水库除险加固）217.0 亿元，小型水库建设 11.2 亿元，中小河流治理重点县综合整治 22.2 亿元，水资源监控能力建设 6.4 亿元，农田水利建设 209.4 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）27.6 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 141.8 亿元。地方已安排资金 136.0 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2018 年 1 月 31 日，2017 年中央财政水利发展资金已拨付项目单位 765.0 亿元，其中，中央资金到位 635.5 亿元，地

方资金到位 129.6 亿元；已累计完成资金 717.1 亿元，其中，完成中央资金 591.1 亿元，完成地方资金 126.0 亿元。

三、项目开工情况

2017 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 12617 个，累计开工 12561 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2697 个，累计开工 2689 个；中央财政水利发展资金项目 9920 个，累计开工 9872 个。