

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2018-2)

2018 年第 7 期

水利部规划计划司

2018 年 3 月 8 日

截至 2018 年 2 月 28 日，2018 年已累计安排中央水利建设投资计划 2248.0 亿元，其中中央投资 1432.7 亿元，包括中央预算内水利投资 815.3 亿元、中央财政水利发展资金 617.4 亿元。地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2157.4 亿元，已完成中央水利建设投资计划 119.5 亿元，完成率 5.5%¹，其中，完成中央投资 73.4 亿元，完成率 5.5%；完成地方投资 46.1 亿元，完成率 5.7%。重大水利工程完成投资计划 42.4 亿元，投资完成率为 4.1%，其中，完成中央投资 23.7 亿元，完成率 4.6%；完成地方投资 18.8 亿元，完成率 3.5%。其他工程完成投资计划 77.1 亿元，完成率 6.9%，其中，完成中央投资 49.8 元，完成率 6.0%；完成地方投资 27.3 亿元，完成率 9.7%。

一、中央预算内投资计划执行情况

2018 年已安排中央预算内水利投资 815.3 亿元，其中，重大水利工程 511.0 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理

¹ 投资完成率按照已落实到水利项目的中央投资口径进行统计计算。

和重点区域排涝能力建设) 110.0 亿元, 农村饮水安全巩固提升 76 亿元, 大型灌排泵站更新改造 7 亿元, 中型水库等 61 亿元, 大中型病险水库(闸)除险加固 25 亿元, 水土保持及生态修复 17.7 亿元, 行业能力建设 7.6 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

1. 投资计划分解下达情况。2018 年已安排中央预算内水利投资计划 1567.1 亿元(中央投资 815.3 亿元, 地方投资 751.8 亿元), 地方已分解下达 1309.1 亿元, 分解下达率 83.5%。其中, 中央投资已分解下达 688.9 亿元, 分解下达率 84.5%; 地方投资已分解下达 620.2 亿元, 分解下达率 82.5%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1044.1 亿元(中央投资 511.0 亿元, 地方投资 533.1 亿元), 地方已分解下达 875.6 亿元, 分解下达率 83.9%。其中, 中央投资分解下达 428.8 亿元, 分解下达率 83.9%, 地方投资分解下达 446.8 亿元, 分解下达率 83.8%。

2. 资金到位情况。2018 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 626.1 亿元, 资金到位率 40.0%。其中中央投资到位 359.8 亿元, 到位率 44.1%; 地方投资到位 266.3 亿元, 到位率 35.4%。

其中, 重大水利工程投资已到位 415.7 亿元, 资金到位率 39.8%。其中, 中央投资到位 206.3 亿元, 到位率 40.4%; 地方投资到位 209.4 亿元, 到位率 39.3%。

3. 投资完成情况。已累计完成中央预算内水利投资计划 73.4 亿元，完成率 4.7%。其中，完成中央投资 35.9 亿元，完成率 4.4%；完成地方投资 37.5 亿元，完成率 5.0%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 42.4 亿元，投资完成率为 4.1%。其中，完成中央投资 23.7 亿元，完成率 4.6%；完成地方投资 18.8 亿元，完成率 3.5%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资计划完成率分别为 1.6%、3.8%、6.0%、5.1%、6.4%和 0.7%。

二、中央财政水利发展资金执行情况

2018 年已安排中央财政水利发展资金 617.4 亿元，地方已分解用于水利建设的资金 526.8 亿元。其中，灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理、小型病险水库除险加固、农村基层防汛预报预警体系建设）196.7 亿元，小型水库建设 10.1 亿元，中小河流治理重点县综合整治 21.4 亿元，水资源监控能力建设 4.5 亿元，农田水利建设 186.2 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）27.3 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 80.6 亿元。地方已安排资金 63.5 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2018 年 2 月 28 日，2018 年中央财政水利发展资金已拨付项目单位 463.1 亿元，其中，中央资金到位 411.5 亿元，地方资金到位 51.6 亿元；已累计完成资金 46.1 亿元，完成率 7.8%。

其中，完成中央资金 37.5 亿元，完成率 7.1%；完成地方资金 8.6 亿元，完成率 13.5%。

三、项目开工情况

2018 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9579 个，累计开工 2584 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 1909 个，累计开工 417 个；中央财政水利发展资金项目 7670 个，累计开工 2167 个。

截至 2018 年 2 月 28 日，2017 年已累计安排中央水利建设投资计划 2554.5 亿元，其中中央投资 1556.1 亿元，包括中央预算内水利投资 893.6 亿元、中央财政水利发展资金 662.5 亿元(未含农垦发展资金 2.5 亿元)。2017 年地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2529.1 亿元，已完成中央水利建设投资计划 2415.0 亿元，完成率 95.5%，其中，完成中央投资 1470.4 亿元，完成率 96.1%；完成地方投资 944.6 亿元，完成率 94.6%。重大水利工程完成投资计划 1165.5 亿元，投资完成率为 97.4%，其中，完成中央投资 594.5 亿元，完成率 99.0%；完成地方投资 571.0 亿元，完成率 95.8%；其他工程完成投资计划 1249.4 亿元，完成率 93.7%，其中，完成中央投资 875.9 元，完成率 94.1%；完成地方投资 373.6 亿元，完成率 92.8%。