

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2018-4)

2018 年第 10 期

水利部规划计划司

2018 年 5 月 8 日

截至 2018 年 4 月 30 日，2018 年已累计安排中央水利建设
投资计划 2294.3 亿元，其中中央投资 1435.2 亿元，包括中央预
算内水利投资 817.8 亿元、中央财政水利发展资金 617.4 亿元(未
含农垦发展资金 2.5 亿元)。地方已落实到水利项目中央水利建
设投资计划 2250.0 亿元，已完成中央水利建设投资计划 460.7
亿元，完成率 20.5%¹，其中，完成中央投资 313.1 亿元，完成
率 22.5%；完成地方投资 147.6 亿元，完成率 17.2%。重大水利
工程完成投资计划 175.0 亿元，投资完成率为 16.8%，其中，完
成中央投资 110.2 亿元，完成率 21.6%；完成地方投资 64.8 亿
元，完成率 12.2%。其他工程完成投资计划 285.7 亿元，完成率
23.7%，其中，完成中央投资 202.9 亿元，完成率 23.1%；完成
地方投资 82.8 亿元，完成率 25.4%。

一、中央预算内投资计划执行情况

2018 年已安排中央预算内水利投资 817.8 亿元，其中，重

¹ 投资完成率按照已落实到水利项目的中央投资口径进行统计计算。

大水利工程 511 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理和重点区域排涝能力建设）110 亿元，农村饮水安全巩固提升 76 亿元，大型灌排泵站更新改造 7 亿元，中型水库等 61 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 25 亿元，水土保持及生态修复 17.7 亿元，行业能力建设 10.1 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

1. 投资计划分解下达情况。2018 年已安排中央预算内水利投资计划 1588.4 亿元（中央投资 817.8 亿元，地方投资 770.6 亿元），地方已分解下达 1560.0 亿元，分解下达率 98.2%。其中，中央投资已分解下达 813.6 亿元，分解下达率 99.5%；地方投资已分解下达 746.4 亿元，分解下达率 96.9%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1044.2 亿元（包括中央投资 511.0 亿元，地方投资 533.2 亿元），地方已分解下达 1027.6 亿元，分解下达率 98.4%。其中，中央投资分解下达 510.9 亿元，分解下达率 99.99%，地方投资分解下达 516.7 亿元，分解下达率 96.9%。

2. 资金到位情况。2018 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 974.9 亿元，资金到位率 61.4%。其中中央投资到位 558.4 亿元，到位率 68.3%；地方投资到位 416.5 亿元，到位率 54.1%。

重大水利工程投资已到位 608.0 亿元，资金到位率 58.2%。其中，中央投资到位 317.7 亿元，到位率 62.2%；地方投资到位

290.3 亿元，到位率 54.4%。

3. 投资完成情况。已累计完成中央预算内水利投资计划 306.2 亿元，完成率 19.3%。其中，完成中央投资 186.0 亿元，完成率 22.7%；完成地方投资 120.2 亿元，完成率 15.6%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 175.0 亿元，投资完成率为 16.8%。其中，完成中央投资 110.2 亿元，完成率 21.6%；完成地方投资 64.8 亿元，完成率 12.2%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资计划完成率分别为 9.9%、18.3%、20.3%、18.9%、18.7%和 8.1%。

二、中央财政水利发展资金执行情况

2018 年已安排中央财政水利发展资金 617.4 亿元，地方已分解用于水利建设的资金 573.1 亿元。其中，灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理、小型病险水库除险加固、农村基层防汛预报预警体系建设）220.0 亿元，小型水库建设 10.4 亿元，中小河流治理重点县综合整治 19.2 亿元，水资源监控能力建设 4.9 亿元，农田水利建设 198.3 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）30.2 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 90.0 亿元。地方已安排配套资金 88.5 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2018 年 4 月 30 日，2018 年中央财政水利发展资金已拨付项目单位 616.7 亿元，其中，中央资金到位 545.0 亿元，地

方资金到位 71.7 亿元；已累计完成资金 154.5 亿元，完成率 23.4%。其中，完成中央资金 127.1 亿元，完成率 22.2%；完成地方资金 27.4 亿元，完成率 31.0%。

三、项目开工情况

2018 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 11707 个，累计开工 7532 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2628 个，累计开工 1673 个；中央财政水利发展资金项目 9079 个，累计开工 5859 个。

截至 2018 年 4 月 30 日，2017 年已累计安排中央水利建设投资计划 2554.2 亿元，其中中央投资 1556.1 亿元，包括中央预算内水利投资 893.6 亿元、中央财政水利发展资金 662.5 亿元(未含农垦发展资金 2.5 亿元)。2017 年地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2528.9 亿元，已完成中央水利建设投资计划 2444.4 亿元，完成率 96.7%，其中，完成中央投资 1484.2 亿元，完成率 97.0%；完成地方投资 960.2 亿元，完成率 96.2%。重大水利工程完成投资计划 1175.5 亿元，投资完成率为 98.3%，其中，完成中央投资 595.2 亿元，完成率 99.1%；完成地方投资 580.3 亿元，完成率 97.4%。其他工程完成投资计划 1268.9 亿元，完成率 95.2%，其中，完成中央投资 889.0 亿元，完成率 95.5%；完成地方投资 379.9 亿元，完成率 94.5%。