

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2018-6)

2018 年第 14 期

水利部规划计划司

2018 年 7 月 10 日

截至 2018 年 6 月 30 日，2018 年已累计安排中央水利建设  
投资计划 2488.0 亿元，其中中央投资 1542.3 亿元，包括中央预  
算内水利投资 869.8 亿元、中央财政水利发展资金 672.5 亿元(未  
含农垦发展资金 2.5 亿元)。地方已落实到水利项目中央水利建  
设投资计划 2407.9 亿元，已完成中央水利建设投资计划 941.2  
亿元，完成率 39.1%<sup>1</sup>，其中，完成中央投资 650.7 亿元，完  
成率 44.5%；完成地方投资 290.6 亿元，完成率 30.7%。重大水利  
工程完成投资计划 374.5 亿元，投资完成率为 33.6%，其中，完  
成中央投资 242.3 亿元，完成率 44.1%；完成地方投资 132.2 亿  
元，完成率 23.3%。其他工程完成投资计划 566.8 亿元，完成率  
43.9%，其中，完成中央投资 408.3 亿元，完成率 44.8%；完成  
地方投资 158.4 亿元，完成率 41.7%。

## 一、中央预算内投资计划执行情况

2018 年已安排中央预算内水利投资 869.8 亿元，其中，重

<sup>1</sup> 投资完成率按照已落实到水利项目的中央投资口径进行统计计算。

大水利工程 550 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理和重点区域排涝能力建设）118 亿元，农村饮水安全巩固提升 76.5 亿元，大型灌排泵站更新改造 7 亿元，中型水库等 63 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 26 亿元，水土保持及生态修复 17.7 亿元，行业能力建设 11.6 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

**1. 投资计划分解下达情况。**2018 年已安排中央预算内水利投资计划 1705.8 亿元（中央投资 869.8 亿元，地方投资 835.9 亿元），地方已分解下达 1698.1 亿元，分解下达率 99.5%。其中，中央投资已分解下达 869.7 亿元，分解下达率 99.98%；地方投资已分解下达 828.4 亿元，分解下达率 99.1%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1116.1 亿元（包括中央投资 550.0 亿元，地方投资 566.1 亿元），地方已分解下达 1111.2 亿元，分解下达率 99.6%。其中，中央投资分解下达 550.0 亿元，分解下达率 100%；地方投资分解下达 561.2 亿元，分解下达率 99.1%。

**2. 资金到位情况。**2018 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 1313.5 亿元，资金到位率 77.0%。其中中央投资到位 784.3 亿元，到位率 90.2%；地方投资到位 529.2 亿元，到位率 63.3%。

重大水利工程投资已到位 847.5 亿元，资金到位率 75.9%。其中，中央投资到位 480.9 亿元，到位率 87.4%；地方投资到位

366.6 亿元，到位率 64.8%。

**3. 投资完成情况。**已累计完成中央预算内水利投资计划 625.8 亿元，完成率 36.7%。其中，完成中央投资 390.6 亿元，完成率 44.9%；完成地方投资 235.3 亿元，完成率 28.1%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 374.5 亿元，投资完成率为 33.6%。其中，完成中央投资 242.3 亿元，完成率 44.1%；完成地方投资 132.2 亿元，完成率 23.3%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资计划完成率分别为 22.7%、36.5%、36.9%、37.6%、38.4%和 17.6%。

## **二、中央财政水利发展资金执行情况**

2018 年已安排中央财政水利发展资金 672.5 亿元。截至 2018 年 6 月 30 日，地方已分解用于水利建设的资金 592.4 亿元，其中灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理、小型病险水库除险加固、农村基层防汛预报预警体系建设）224.8 亿元，小型水库建设 10.9 亿元，中小河流治理重点县综合整治 16.2 亿元，水资源监控能力建设 5.2 亿元，农田水利建设 207.9 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）32.6 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 94.8 亿元。地方已安排配套资金 109.7 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2018 年 6 月 30 日，2018 年中央财政水利发展资金已

拨付项目单位 677.9 亿元，其中，中央资金到位 576.3 亿元，地方资金到位 101.6 亿元；已累计完成资金 315.4 亿元，完成率 44.9%。其中，完成中央资金 260.1 亿元，完成率 43.9%；完成地方资金 55.3 亿元，完成率 50.4%。

### 三、项目开工情况

2018 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 12306 个，累计开工 10388 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2887 个，累计开工 2343 个；中央财政水利发展资金项目 9419 个，累计开工 8045 个。

2017 年安排中央水利建设投资计划 2554.2 亿元，其中中央投资 1556.1 亿元，包括中央预算内水利投资 893.6 亿元、中央财政水利发展资金 662.5 亿元（未含农垦发展资金 2.5 亿元）。截至 2018 年 6 月 30 日，地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2528.9 亿元，已完成中央水利建设投资计划 2471.1 亿元，完成率 97.7%，其中，完成中央投资 1498.7 亿元，完成率 97.9%；完成地方投资 972.3 亿元，完成率 97.4%。重大水利工程完成投资计划 1183.5 亿元，投资完成率为 98.9%，其中，完成中央投资 597.2 亿元，完成率 99.5%；完成地方投资 586.3 亿元，完成率 98.4%。其他工程完成投资计划 1287.5 亿元，完成率 96.6%，其中，完成中央投资 901.5 亿元，完成率 96.9%；完成地方投资 386.0 亿元，完成率 96.0%。